

**Travaux d'aménagement des espaces de travail du site Descartes –  
Horizon 2024 pour le compte du ministère de l'enseignement supérieur et de la  
recherche  
PLANNING PREVISIONNEL**

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025												2026																							
					Tri 4, 2024	Tri 1, 2025	Tri 2, 2025	Tri 3, 2025	Tri 4, 2025	Tri 1, 2026	Tri 2, 2026	Tri 3, 2026	Tri 4, 2026	Tri 1, 2027																										
					Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar						
0	<b>Horizon 2024 - Travaux d'aménagement des espaces de travail du site Descartes</b>	<b>698 jrs</b>	<b>Lun 20/05/24</b>	<b>Mer 20/01/27</b>	espaces de travail du site Descartes																																			
1	<b>Préparation de travaux</b>	<b>314 jrs</b>	<b>Mer 20/11/24</b>	<b>Lun 02/02/26</b>	20/11 Préparation de travaux 14,27 m																																			
12	<b>Travaux</b>	<b>638 jrs</b>	<b>Lun 20/05/24</b>	<b>Mer 20/01/27</b>	29 m																																			
13	<b>Monge</b>	<b>102 jrs</b>	<b>Jeu 30/01/25</b>	<b>Ven 27/06/25</b>	30/01 Monge 4,64 m																																			
14	<b>Aménagement intérieur</b>	<b>102 jrs</b>	<b>Jeu 30/01/25</b>	<b>Ven 27/06/25</b>	30/01 Aménagement intérieur - 4,64 m																																			
15	Curage + Démolitions complémentaires	25 jrs	Jeu 30/01/25	Mer 05/03/25	30/01 Curage + Démolitions complémentaires																																			
16	Présentation Témoin couloir, bureau et box	0 jr	Mer 12/03/25	Mer 12/03/25	12/03 Présentation Témoin couloir, bureau et box																																			
17	Présentation Témoin Sanitaires	0 jr	Mer 26/03/25	Mer 26/03/25	26/03 Présentation Témoin Sanitaires																																			
18	<b>Sanitaires</b>	<b>55 jrs</b>	<b>Mar 11/03/25</b>	<b>Ven 30/05/25</b>	Sanitaires																																			
22	<b>Niveau R+2</b>	<b>37 jrs</b>	<b>Lun 03/02/25</b>	<b>Mar 25/03/25</b>	Niveau R+2																																			
55	<b>Niveau R+1</b>	<b>42 jrs</b>	<b>Jeu 20/02/25</b>	<b>Ven 18/04/25</b>	Niveau R+1																																			
88	<b>Niveau RDC</b>	<b>48 jrs</b>	<b>Mar 11/03/25</b>	<b>Mar 20/05/25</b>	Niveau RDC																																			
121	<b>Niveau RDJ</b>	<b>50 jrs</b>	<b>Ven 28/03/25</b>	<b>Jeu 12/06/25</b>	Niveau RDJ																																			
154	Réception MONGE	0 jr	Ven 13/06/25	Ven 13/06/25	13/06 Réception MONGE																																			
155	Emménagement MONGE (hors lots)	10 jrs	Lun 16/06/25	Ven 27/06/25	16/06 Emménagement MONGE (hors lots)																																			
156	<b>Foch</b>	<b>384 jrs</b>	<b>Lun 20/05/24</b>	<b>Jeu 25/12/25</b>	17,45 m																																			
157	Déménagement (hors lots)	14 jrs	Lun 20/05/24	Jeu 06/06/24	Déménagement (hors lots)																																			
158	Curage / Désamiantage (hors lots)	60 jrs	Ven 07/06/24	Jeu 12/09/24	Curage / Désamiantage (hors lots)																																			
159	Rénovation thermique	274 jrs	Ven 28/06/24	Mar 26/08/25	Rénovation thermique																																			
160	<b>Aménagement intérieur</b>	<b>172 jrs</b>	<b>Mar 08/04/25</b>	<b>Jeu 25/12/25</b>	08/04 Aménagement intérieur - 7,82 m																																			
161	Démolitions complémentaires et rebouchage GO	40 jrs	Mar 08/04/25	Ven 06/06/25	08/04 Démolitions complémentaires et rebouchage GO																																			
162	<b>Niveau R+3</b>	<b>45 jrs</b>	<b>Mar 15/04/25</b>	<b>Lun 23/06/25</b>	Niveau R+3																																			
165	<b>Niveau RDC (y compris Accueil pendant l'été)</b>	<b>45 jrs</b>	<b>Mar 17/06/25</b>	<b>Mar 26/08/25</b>	Niveau RDC (y compris Accueil pendant l'été)																																			
168	<b>Niveau R+2</b>	<b>45 jrs</b>	<b>Mer 20/08/25</b>	<b>Mar 21/10/25</b>	Niveau R+2																																			
171	<b>Niveau R+1</b>	<b>45 jrs</b>	<b>Mer 08/10/25</b>	<b>Mer 10/12/25</b>	Niveau R+1																																			
174	Réception FOCH	0 jr	Mer 10/12/25	Mer 10/12/25	10/12 Réception FOCH																																			
175	Emménagement FOCH (hors lots)	11 jrs	Jeu 11/12/25	Jeu 25/12/25	11/12 Emménagement FOCH (hors lots)																																			
176	<b>Joffre</b>	<b>308 jrs</b>	<b>Lun 30/06/25</b>	<b>Mar 13/10/26</b>	30/06 Joffre 14 m																																			
177	<b>Aménagement intérieur</b>	<b>308 jrs</b>	<b>Lun 30/06/25</b>	<b>Mar 13/10/26</b>	30/06 Aménagement intérieur - 14 m																																			
178	Déménagement R+3 (Hors lots)	3 jrs	Lun 30/06/25	Mer 02/07/25	30/06 Déménagement R+3 (Hors lots)																																			
179	<b>Sanitaires</b>	<b>55 jrs</b>	<b>Lun 07/07/25</b>	<b>Lun 29/09/25</b>	Sanitaires																																			
182	<b>Aménagement intérieur R+3</b>	<b>89 jrs</b>	<b>Lun 07/07/25</b>	<b>Lun 17/11/25</b>	Aménagement intérieur R+3																																			
187	Déménagement R+2 (hors lots)	3 jrs	Mar 18/11/25	Jeu 20/11/25	18/11 Déménagement R+2 (hors lots)																																			
188	<b>Aménagement intérieur R+2</b>	<b>85 jrs</b>	<b>Mar 25/11/25</b>	<b>Mar 31/03/26</b>	Aménagement intérieur R+2																																			
193	Déménagement R+1 (hors lots)	3 jrs	Mer 01/04/26	Ven 03/04/26	01/04 Déménagement R+1 (hors lots)																																			
194	<b>Aménagement intérieur R+1 + RDC</b>	<b>86 jrs</b>	<b>Jeu 09/04/26</b>	<b>Jeu 27/08/26</b>	Aménagement intérieur R+1 + RDC																																			
199	Aménagement intérieur RDJ	20 jrs	Jeu 03/09/26	Mer 30/09/26	03/09 Aménagement intérieur RDJ																																			
200	Réception	0 jr	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26	02/10 Réception																																			
201	Emménagement RDC et RDJ (hors lots)	7 jrs	Lun 05/10/26	Mar 13/10/26	05/10 Emménagement RDC et RDJ (hors lots)																																			
202	<b>Arras / Clopin</b>	<b>243 jrs</b>	<b>Mar 13/01/26</b>	<b>Mar 19/01/27</b>	13/01 Arras / Clopin 11,05 m																																			
203	Déménagement ARRAS ET CLOPIN	10 jrs	Mar 13/01/26	Lun 26/01/26	13/01 Déménagement ARRAS ET CLOPIN																																			
204	<b>Aménagement intérieur R+3/R+2 ARRAS</b>	<b>79 jrs</b>	<b>Jeu 29/01/26</b>	<b>Mar 26/05/26</b>	29/01 Aménagement intérieur R+3/R+2 ARRAS - 3,59 m																																			
218	<b>Aménagement intérieur R+1 / RDC / RJ ARRAS</b>	<b>74 jrs</b>	<b>Mar 19/05/26</b>	<b>Mar 15/09/26</b>	19/05 Aménagement intérieur R+1 / RDC / RJ ARRAS - 3,36 m																																			
232	<b>Aménagement intérieur Clopin</b>	<b>85 jrs</b>	<b>Ven 28/08/26</b>	<b>Lun 04/01/27</b>	28/08 Aménagement intérieur Clopin																																			
246	Emménagement (hors lots)	11 jrs	Mar 05/01/27	Mar 19/01/27	05/01 Emménagement (hors lots)																																			
247	Réception travaux Descartes Horizon 2024	0 jr	Mer 20/01/27	Mer 20/01/27	20/01 Réception travaux Descartes Horizon 2024																																			